

สรุปการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561

หน่วยบริการ	งบที่ สปสข.สนับสนุน	จำนวน รายการ	รายการที่ ตรวจรับ แล้ว	จำนวนเงินที่ จัดซื้อจริง	รายการที่ยัง ไม่ดำเนินการ	เงินเหลือจ่าย	ร้อยละเงิน เหลือจ่าย
4007 รพ.ชัยใหญ่	1,723,762.56	10	5	823,800.00	5	899,962.56	52.21%
10702 รพ.ชัยภูมิ	21,542,959.80	49	46	21,050,570.00	0	492,389.80	2.29%
10970 รพ.บ้านเขว้า	4,232,171.29	43	36	3,184,171.29	5	1,048,000.00	24.76%
10971 รพ.คอนสวรรค์	5,451,703.90	33	31	5,334,837.90	0	116,866.00	2.14%
10972 รพ.เกษตรสมบูรณ์	11,438,033.35	78	61	5,817,170.34	16	5,620,863.01	49.14%
10973 รพ.หนองบัวแดง	8,917,699.70	70	68	8,725,299.70	2	192,400.00	2.16%
10974 รพ.จัตุรัส	7,491,321.14	3	0	459,000.00	3	7,032,321.14	93.87%
10975 รพ.บ้านหินจระเข้	3,815,341.43	29	29	3,705,241.43	0	110,100.00	2.89%
10976 รพ.หนองบัวระเหว	2,803,622.51	31	29	2,272,112.51	2	531,510.00	18.96%
10977 รพ.เทพสถิต	3,274,386.33	6	6	3,265,386.33	0	9,000.00	0.27%
10978 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	13,166,663.87	36	28	9,946,849.64	2	3,219,814.23	24.45%
10979 รพ.บ้านแท่น	3,628,297.35	16	16	3,264,640.00	0	363,657.35	10.02%
10980 รพ.แก้งคร้อ	6,591,511.08	33	25	6,147,900.00	0	443,611.08	6.73%
10981 รพ.คอนสาร	5,402,170.85	32	32	5,165,845.00	0	236,325.85	4.37%
10982 รพ.ภักดีชุมพล	2,777,394.55	35	35	2,670,000.00	0	107,394.55	3.87%
10983 รพ.เนินสง่า	2,126,133.89	20	19	2,043,720.00	0	82,413.89	3.88%
14425 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ	707,752.61	4	3	24,500.00	1	683,252.61	96.54%
รวม	105,090,926.21	528	469	83,901,044.14	36	21,189,882.07	20.16

สรุป

หน่วยบริการดำเนินการครบทุกรายการ	9	แห่ง
งบเหลือจากการดำเนินการครบทุกรายการ(8แห่ง)		
นำเข้าเงินบำรุง	1,961,758.52	บาท
ยังไม่ดำเนินการ/รายงานในระบบ	36	รายการ

หน่วยบริการ	รายการที่ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนหน่วย	ราคารวม (สปสช+สมทบ)	หมายเหตุ
ชั้นใหญ่ 5 รายการ	ซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.จากเดิมเป็นหลังคาเหล็ก Metal Sheet ขนาด 150 ตารางเมตร พร้อมทาสีนอกอาคาร	1	250,000.00	รพ.สต.ท่ากูป
	เครื่องจักรห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์	1	165,000.00	ดำเนินการครบทุกรายการรอ รายงานเข้าระบบ
	รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน	2	162,000.00	
	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนกาวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	5	135,000.00	
	เครื่องอบผ้าขนาด 50 ปอนด์	1	200,000.00	อยู่ระหว่างการทำสัญญา
บ้านเขว้า 5 รายการ	ซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.จากเดิมเป็นหลังคาเหล็ก Metal Sheet ขนาด 150 ตารางเมตร พร้อมทาสีนอกอาคาร	3	630,000.00	รพ.สต.ห้วยน้ำคำ, หลุบ โพธิ์, กุด हुลิ่ง กำหนดราคากลาง แต่งตั้ง
	ซ่อมแซมห้องตรวจพัฒนาการเด็กห้องฝากครรภ์	1	130,000.00	รพ.สต.กุดहुลิ่ง
	ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย	1	109,400.00	รพ.สต.กุดहुลิ่ง
เกษตรสมบูรณ์ (16 รายการ)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์	1	3,550,000.00	ยกเลิกประกาศมีการร้องเรียน เรื่องสเป็ค กำลังปรับแก้และลง ประกาศใหม่
	ซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.ขนาด 150 ตร.ม.	3	750,000.00	รพ.สต.ขามป้อม,หนองโพนงาม
	ซ่อมแซมอาคารให้บริการผู้ป่วย (แพทย์แผนไทย)	1	200,000.00	รพ.สต.บ้านหัน
	ซ่อมแซมอาคารให้บริการผู้ป่วย	9	800,000.00	รพ.สต.บ้านเป่า,หนองแดง, หนองบัวน้อย,บ้านบัว
	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	2	200,000.00	รพ.สต.สารจอด, โนนกอก
หนองบัวแดง 2 รายการ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	2	32,000.00	รพ. สต.บ้านโหล่น
	เครื่องปรับอากาศ	1	28,600.00	รพ. สต.บ้านโหล่น

จัดรัศ 2 รายการ ในระบบเป็น 3 รายการเพราะอาคาร แยกบ 2 แห่ง	อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 576 ตร.ม	1	6,045,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน งวดที่ 1 รอผลทดสอบเข็ม
	กล้องตรวจจอบประสาทตา	1	1,200,000.00	ตรวจรับแล้ว รอรายงานเข้าระบบ
หนองบัวระเหว 2 รายการ	ซ่อมแซมห้องแยกโรคนานผู้ป่วยในและอุปกรณ์ ขนาด 16.64 ตรม	1	300,000.00	ขอเปลี่ยนแปลงรายการ
	ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วย 10 เตียง ขนาด 533 ตรม.	1	200,000.00	
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 2 รายการ	รถพยาบาล (รถตู้)	1	2,000,000.00	ตรวจรับแล้ว ยังไม่รายงาน
	ชุดทดสอบตรวจหลอดอาหาร	1	250,000.00	
เทศบาลเมืองชัยภูมิ 1 รายการ	ปรับปรุงห้องเวพระเบียนและบริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วย	1	683,252.61	

สรุปสถานะการดำเนินงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้างแล้ว		ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
				จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
รพ.เกษตรสมบูรณ์	8,587,183.00	8,587,183.00	65	24	36.92	0	0	40	61.54	1	1.54	0	0	0	0
รพ.แก่งคร้อ	8,320,184.87	8,320,184.87	71	71	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.เทพสถิต	4,102,260.52	4,102,260.52	39	39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.เนินสง่า	2,351,884.33	2,351,884.33	16	16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เกียรติ	10,312,364.01	10,312,364.01	83	83	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.ชัยภูมิ	24,546,711.84	24,546,711.84	52	52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.หนองบัวระเหว	2,222,401.06	2,222,401.06	20	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.ภักดีชุมพล	4,853,932.70	4,853,932.70	19	18	94.74	0	0	1	5.26	0	0	0	0	0	0
รพ.หนองบัวแดง	7,527,318.15	7,527,318.15	88	88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.บ้านแท่น	4,769,874.36	4,765,974.36	35	35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.คอนสาร	4,657,494.28	4,657,494.28	27	27	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.ชัยใหญ่	1,452,624.19	1,452,624.19	8	8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.จัตุรัส	5,013,307.92	5,013,307.92	16	16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.คอนสวรรค์	3,540,456.71	3,540,456.71	50	31	62	0	0	5	10	4	8	10	20	0	0
รพ.บ้านเขว้า	4,815,374.47	4,815,374.47	46	46	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รพ.บำเหน็จณรงค์	6,063,725.62	6,063,725.62	27	27	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เทศบาลเมืองชัยภูมิ	664,742.34	664,742.34	13	13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	103,801,840.37	103,797,940.37	675	614	90.96	0	0	46	6.81	5	0.74	10	1.48	0	0